


## Eindrapportage Fase 1

Duin- en Bollenstreek  
*Duurzaam en robuust groener*



Landschapsbeheer Zuid-Holland



*Zorg voor ons landschap*

## **BAKENS IN DE TIJD**

Landschapsbeheer Zuid-Holland maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisaties: Landschapsbeheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen karakter. De sporen die de natuur en de mens in het landschap nalaten maken daar deel van uit. Van pingoruïnes uit de ijstijd en grafheuvels uit de prehistorie, tot houtwallen, knotbomen en zelfs de begroeide vuilnisheuvels van nu. Die natuurlijke en culturele landschapselementen vertellen verhalen over ons landschap. Landschapsbeheer leert ons die verhalen lezen en stimuleert daarmee het beheer van landschapselementen zodat zij ook in de toekomst een eigen plaats hebben.

**Eindrapportage Fase 1**  
**Duin- en Bollenstreek *Duurzaam en robuust groener***  
Waddinxveen, 8 juni 2010

---

Opdrachtgever: Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland  
Tekst: Erwin Pronk en Pieter Balkenende  
Foto's: Erwin Pronk en Pieter Balkenende

## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	2
2.	Resultaatsverplichting totaal .....	2
3.	Werkwijze en Procedure .....	2
4.	Realisatie.....	5
4.1	Realisatie 2008-2009 .....	5
4.2	Realisatie 2009-2010 .....	5
5.	Verdeling uitvoeringsbudget.....	6
6.	Knelpunten .....	6
6.1	Aantallen laanbomen en bosplantsoen versus hagen .....	6
6.2	Aantallen locaties.....	6
6.3	Werkplannen seizoen 2 .....	7
7.	Communicatie en PR .....	7

## Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht aangeplante en beoogde hoeveelheden

Bijlage 2. Subsidiebrieven t.b.v. gemeenten

Bijlage 3. Persberichten

Bijlage 4. Foto's van de resultaten

Bijlage 5. Overzichtskaart van aanplantlocaties

## 1. Inleiding

De eindrapportage betreft de uitvoering van het project ‘Duin- en Bollenstreek Duurzaam en Robuust groener’. Deze eindrapportage is een weergave van de behaalde resultaten van het projectonderdeel ‘Robuust Groen’ zoals dat is uitgevoerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland conform de beschikking van februari 2008. Het project had de doelstelling om de regionale fondsgelden actief te besteden aan het landschap conform de doelstellingen van de fondsen. Vanaf het najaar van 2009 zijn op een heel aantal plaatsen in de Duin- en Bollenstreek landschapselementen aangelegd binnen dit project. Op enkele locaties moet de beplanting nog in het najaar 2010 worden aangelegd. De locaties en beplantingssoorten zijn al vastgelegd in werkplannen en afgestemd met de betrokken gemeenten. Het eindresultaat van het project is dus al definitief en om deze reden kon de eindrapportage al worden opgesteld.

In het najaar van 2010 zal het project administratief worden afgewikkeld als alle werkplannen zijn gerealiseerd en de laatste transacties zijn gepasseerd. Dit is noodzakelijk om een accountantsverklaring te laten opstellen. Bij deze financiële rapportage zal ook een overzicht worden gevoegd wat er aan subsidie is geïnvesteerd, wat de gemeenten per locatie extra hebben geïnvesteerd en wat er de eerste twee jaar door de gemeentes wordt geïnvesteerd aan nazorg. Op deze manier ontstaat er overzicht wat in totaal in 2009 en 2010 in Bollenstreek aan landschapsverbetering is geïnvesteerd. Met Holland Rijnland is in een eerder stadium al afgestemd dat dergelijk overzicht zou worden opgesteld.

## 2. Resultaatsverplichting totaal

Het project “Robuust Groen” was gepland in twee aanplantseizoenen, uiteindelijk bleek door diverse redenen een derde aanplantseizoen noodzakelijk. In deze eindrapportage wordt uitgegaan van de totale resultaatsverplichting uitgedrukt in aantallen bomen, hagen en bosplantsoen. Zo wordt een compleet en duidelijk overzichtsbeeld verkregen van het totale project “Robuust Groen”.

Resultaatsverplichting:

Laanbomen:	<b>500 stuks</b>	
Hagen:	<b>2400 meter<sup>1</sup></b>	
Bosplantsoen:	<b>800 meter<sup>2</sup></b>	(ten bate van houtsingels)

## 3. Werkwijze en Procedure

Het project “Robuust Groen” is, zowel in 2008-2009 als in 2009-2010, gestart met een inventarisatie van geschikte aanplant locaties. De Bollenstreekgemeenten hebben dit uitgevoerd en de geschikte aanplantlocaties bij Landschapsbeheer Zuid-Holland aangedragen. Vervolgens heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke groenbeleidsmedewerkers en groenbeheerders, per aanplantlocatie een werkplan opgesteld.

Elk werkplan bestond uit:

- Beschrijving van de huidige situatie;
- Beschrijving van het toekomstbeeld (*inclusief referentiebeelden*);
- Specifieke beschrijving van het aanplantmateriaal, aanplantlocatie, randvoorwaarden en nazorg;
- Schetstekening van de toekomstige situatie.

In beide aanplantseizoenen (2008-2009 en 2009-2010) zijn drie aannemers uitgenodigd om zich in te schrijven voor het project "Robuust Groen" conform de aangeleverde werkplannen. Het betrof de aannemers: De Regt groenprojecten te Lisserbroek, Hoek hoveniers te Voorhout en Jonker en zn. te Katwijk. In overleg met de betreffende gemeenten is na een zorgvuldige aannemeselectie in de 1<sup>e</sup> aanplantseizoen (2008-2009) het werk gegund aan Hoek hoveniers te Voorhout en in het 2<sup>e</sup> aanplantseizoen (2009-2010) aan De Regt Groenprojecten te Lisserbroek. Alleen de gemeente Hillegom heeft in het 2<sup>e</sup> aanplantseizoen geen gebruik gemaakt van de diensten van De Regt Groenprojecten. De gemeente Hillegom heeft de aanplantwerkzaamheden laten verrichten door de aannemer Mense, vanwege hun aantrekkelijke offerte die de gemeente had aangevraagd.

De drie bovengenoemde aannemers hebben de aanplantwerkzaamheden in de Bollenstreekgemeenten conform de werkplannen uitgevoerd.

De Bollenstreekgemeenten zijn eindverantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van de hagen, laanbomen en bosplantsoen en dus bepalend voor het succes van het eindresultaat. De gemeenten hebben besloten om deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. In eigen beheer bleken de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud goedkoper dan wat de aannemers konden bieden aangezien de nieuw aangelegde objecten worden meegenomen in bestaande onderhoudsbestekken. Hier is dus gekozen voor de financieel meest aantrekkelijke optie. Oorspronkelijk was het de bedoeling de kosten voor nazorg (beheer en onderhoud) de eerste twee jaar na aanleg ook uit het project zouden worden gefinancierd. De investeringskosten voor aanleg bleken in de praktijk in veel gevallen aanzienlijk hoger dan begroot in het projectplan. Om de realisatie mogelijk te maken hebben alle gemeenten financieel moeten bijdragen, daarnaast kon dus het beheer en onderhoud niet uit het project worden gefinancierd. Alle gemeenten bleken echter bereid delen van de investeringen op zich te nemen en daarnaast ook garant te staan voor de nazorg.

Oorzaak van de hogere investeringskosten is deel veroorzaakt omdat gemeenten kozen voor zwaarder plantmateriaal en bijvoorbeeld 3 rijen planten per haag in plaats van 2 rijen zoals begroot.

Aangezien het belastingtechnisch aantrekkelijker was hebben de Bollenstreekgemeenten individueel per object opdracht gegeven voor uitvoering van de werkzaamheden aan de aannemers. Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft de uitvoeringsbudgetten weer overgemaakt aan de betreffende gemeenten als zijnde uitvoeringssubsidie. Door deze werkwijze zijn dus de subsidiegelden efficiënter weggezet aangezien gemeenten de BTW kunnen weerleggen.

## Overzicht Procedure

1. Bijeenkomst met alle groenbeheerders en groenbeleidsmedewerkers
  - a. Presentatie doelen en project
  - b. Discussie over mogelijkheden en onmogelijkheden
  - c. Samenwerking afstemmen
2. Input gemeenten over aanplantlocaties
3. Opstellen en afstemmen werkplannen beoogde locaties
4. Aannemersselectie
  - a. Voorselectie aannemers
  - b. Geselecteerde aannemers uitnodigen
  - c. Afstemming met gemeenten
  - d. Opdrachtverlening door gemeenten
5. Uitvoering werkzaamheden
  - a. Directievoering door Gemeenten, toezicht door Landschapsbeheer Zuid-Holland
  - b. Controle van kwaliteit en aanplanthoeveelheden door Landschapsbeheer Zuid-Holland
  - c. Oplevering met gemeenten, aannemer en Landschapsbeheer Zuid-Holland
6. Uitbetaling
  - a. Uitvoeringsbudget uitbetaald aan gemeenten door Landschapsbeheer Zuid-Holland
  - b. Uitbetaling van gemeenten aan de aannemers
7. Evaluatie met gemeenten

## 4. Realisatie

### 4.1 Realisatie 2008-2009

Voor het 1<sup>e</sup> aanplantseizoen (*winterperiode 2008-2009*) van het project “Robuust Groen” heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in totaal 7 werkplannen opgesteld en overlegd met de de betrokken gemeenten. Uiteindelijk zijn 6 van de 7 werkplannen daadwerkelijk gerealiseerd, één locatie is afgefallen omdat hier in eerste instantie geen overeenstemming met de naastgelegen particuliere grondeigenaar kon worden bereikt. Op 6 locaties (*Tabel 1.en Bijlage 1.*) in de Duin- en Bollenstreek zijn wel laanbomen en/of hagen aangeplant. De aanplant van bosplantsoen heeft in het 1<sup>e</sup> aanplantseizoen niet plaatsgevonden.

**Tabel 1. Aanplantlocaties (Foto's: Bijlage 5.)**

Nr.	Gemeente	Straat/weg	Omschrijving	Laanbomen (stuks)	Hagen (m <sup>1</sup> )	Bosplantsoen (m <sup>2</sup> )
1	Teylingen	Zuidelijke Randweg	Laanbomen	74	510	
2	Noordwijk	Duinweg	Hagen		975	
3	Noordwijk	Beeklaan	Hagen		565	
4	Noordwijk	Nortgodreef	Hagen		256	
5	Lisse	Achterweg-Zuid	Laanbomen en Hagen	7	75	
6	Katwijk	Fietspad Rijsburg t Heen	Laanbomen en Hagen	39	90	
<b>Totaal</b>				<b>120</b>	<b>2471</b>	<b>0</b>

### 4.2 Realisatie 2009-2010

Voor het 2<sup>e</sup> aanplantseizoen (*winterperiode 2009-2010*) van het project ‘Robuust Groen’ heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in totaal 14 werkplannen opgesteld en overlegd met de betrokken gemeenten. Tot nu toe zijn 11 (*Tabel 2. Nr. 1 t/m 11*) van de 14 werkplannen daadwerkelijk gerealiseerd. De overige 3 (*Tabel 2. Nr. 12 t/m 14*) werkplannen zullen in de winterperiode van 2010-2011 worden gerealiseerd. Op 11 van de 14 locaties (*Tabel 2.*) zijn dus wel laanbomen, hagen en bosplantsoen aangeplant. Het doel was om in de winterperiode 2010-2011 alle werkplannen te realiseren. Door diverse redenen is deze ambitie niet gehaald.

**Tabel 2. Aanplantlocaties (Foto's : Bijlage 5.)**

Nr.	Gemeente	Straat/weg	Omschrijving	Laanbomen (stuks)	Hagen (m <sup>1</sup> )	Bosplantsoen (m <sup>2</sup> )
1	Teylingen	Rijsburgerweg	Laanbomen, Bosplantsoen	12		100
2	Noordwijk	Duinweg	Hagen		200	
3	Noordwijk	Herenweg	Hagen		800	
4	Noordwijk	Watersnip	Hagen		290	
5	Noordwijkerhout	Delfweg	Hagen		983	
6	Katwijk	Fietspad N206	Laanbomen	16		
7	Katwijk	Trappenberglaan	Laanbomen	18		
8	Hillegom	Wilhelminalaan	Laanbomen	38		
9	Noordwijkerhout	Schelftweg	Hagen		290	
10	Noordwijkerhout	Rotonde Gooweg	Laanbomen, Hagen	32	160	
11	Noordwijkerhout	Rotonde Schippervaartseweg	Laanbomen	8		

Najaar 2010 te realiseren						
12	Noordwijkerhout	De Zilk/Vogelenzang	Laanbomen, Hagen	2	50	
13	Noordwijkerhout	De Zilk/Hoogduinweg	Hagen	13		
14	Lisse	Essenlaan	Hagen		100	
<b>Totaal</b>				<b>139</b>	<b>2873</b>	<b>100</b>

## 5. Verdeling uitvoeringsbudget

Aangezien voor vrijwel alle locaties de aanlegkosten hoger waren dan het beschikbare uitvoeringsbudget, hebben de gemeenten geld bijgelegd om de aanleg te kunnen realiseren. Dit was ook een bijkomende reden om de gemeenten opdrachtverlener te laten zijn voor de aannemer. Aan alle elementen zijn budgetten gehangen die vervolgens konden worden uitgekeerd aan de gemeenten. In **bijlage 2** zijn de brieven te vinden waarin de gemeenten het bedrag krijgen toegezegd.

Categorie:	Beoogd resultaat:	Eenheid:	Uitvoeringsbudget per eenheid:
Laanbomen	500	stuks	€ 180,-
Hagen	2400	meter <sup>1</sup>	€ 17,-
Bosplantsoen	800	meter <sup>2</sup>	€ 4,25

## 6. Knelpunten

### 6.1 Aantallen laanbomen en bosplantsoen versus hagen

Bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen in de Bollenstreek bleek dat de gemeenten een voorkeur hadden voor de aanplant van hagen boven laanbomen en bosplantsoen. Hierdoor zijn (uiteindelijk) 259 laanbomen aangeplant, terwijl het project 500 had voorzien. Er is 100 m<sup>2</sup> bosplantsoen aangelegd, terwijl er 800 m<sup>2</sup> gepland was. Bij de hagen is dit omgekeerd: 5344 m is aangelegd, terwijl 2400 m gepland was. Bij elke aangedragen locatie is een heldere afweging gemaakt van welke beplantingsvorm het beste in het landschap van de Bollenstreek zou passen. De kwaliteitsimpuls in de Bollenstreek is met deze verschuiving tussen beplantingsvormen hetzelfde gebleven. In **bijlage 1** zijn de aantallen ten opzichte van de resultaatsverplichting weergegeven.

### 6.2 Aantallen locaties

Naast bovengenoemde verschuiving bleek ook het beoogde aantal locaties in het projectplan niet reëel. In het projectplan was beoogd op 34 locaties aanplant te realiseren. Zoals uit **bijlage 1** is op te maken blijken de aantallen laanbomen, bosplantsoen en hagen te zijn weggezet op totaal 19 locaties. De beoogde aantallen zijn wel behaald behoudens de verschuiving genoemd bij 6.1.

Oorzaak van het relatief kleine aantal locaties zijn de grote aantallen bomen en hagen die zijn aangelegd op sommige locaties. Bijvoorbeeld in Voorhout zijn op 1 locatie 72 laanbomen aangeplant en daarnaast op dezelfde locatie ook een haag. In Noordwijkerhout is op 1 locatie bijna 1000 meter<sup>1</sup> haag gerealiseerd, ook in Noordwijk zijn op enkele locaties grote aantallen strekkende meters haag aangeplant. In **bijlage 1** zijn de exacte aantallen af te lezen.



### 6.3 Werkplannen aanplantseizoen 2

In aanplantseizoen 2 van het project “Robuust Groen” zijn 3 werkplannen nog niet tot uitvoering gekomen. Deze werkplannen hebben enerzijds vertraging opgelopen doordat een particuliere grondeigenaar niet meewerkte (*Tabel 2. Nr. 14 en Bijlage 1.*) en anderzijds hebben de werkplannen vertraging opgelopen doordat deze geschikte locaties te laat zijn aangedragen door de gemeente (*Tabel 2. Nr. 12 en 13 en Bijlage 1.*). Hierdoor konden deze locaties niet meer worden meegenomen in het aanplantseizoen 2009-2010. Landschapsbeheer Zuid-Holland zal er op toezien dat op deze locaties in het winterseizoen 2010-2011 laanbomen en hagen aangeplant gaan worden. Om de gemeenten hier in het plantseizoen toe aan te zetten zijn zij reeds op de hoogte gesteld van het gereserveerde subsidiebedrag voor de betreffende locaties.

## 7. Communicatie en PR

Communicatie speelt een grote rol bij het slagen van een project. De communicatie die wordt toegepast in een project moet bijdragen aan draagvlak en bekendheid.

Het project “Robuust Groen” is aan de man gebracht binnen de 6

Bollenstreekgemeenten door:

- Plaatsing van persberichten in lokale- en regionale bladen en kranten (*Bijlage 4.*);
- Feestelijke afronding eerste beplantingseizoen;
- Directe benadering van groenbeleidsmedewerkers en groenbeheerders van de 6 Bollenstreekgemeenten;
- Presentatie (Powerpoint) aan gemeentelijke groenambtenaren.

De doelen die zijn bereikt door het realiseren van de bovenstaande activiteiten zijn:

- Informeren van inwoners van de Bollenstreekgemeenten over het project;
- Realiseren waardering en trots voor de Bollenstreek;
- Motiveren voor het aanleveren van geschikte locaties voor aanplant van hagen, laanbomen of bosplantsoen.

Om het project meer te laten aanspreken voor burgers is de term ‘Robuust Groen’ in de communicatie vervangen door de term ‘Bollenstreek Mooi Landschap’. Deze term is gekozen in overleg met toenmalige portefeuillehouder natuur en landschap van Holland Rijnland, de heer H. Horlings.

## Bijlage 1. Overzicht aangeplante en beoogde hoeveelheden

### Overzicht aantallen en resultaatsverplichting

23 april 2010



Nr.	Gemeente	Straat/weg:	Omschrijving:	Laanbomen: stuks	Haag: m1	Bosplantsoen: m2	Investerings:
<b>2008/2009 gerealiseerd:</b>							
1	Teylingen	Zuidelijke Randweg	Laanbeplanting, bomen	74	510		€ 21.990,00
2	Noordwijk	Duinweg	Laanbeplanting, hagen		975		€ 16.575,00
3	Noordwijk	Beeklaan	Laanbeplanting, hagen		565		€ 9.605,00
4	Noordwijk	Noordgodreef	Laanbeplanting, hagen		256		€ 4.352,00
5	Lisse	Achterweg-Zuid	Laanbeplanting, hagen en bomen	7	75		€ 2.535,00
6	Katwijk	Fietspad Rijnsburg t Heen	Laanbeplanting, knotwilgen en haag	39	90		€ 4.500,95 *
<b>TOTAAL gerealiseerd:</b>				<b>120</b>	<b>2471</b>	<b>0</b>	<b>€ 59.557,95</b>
<b>2009/2010 gerealiseerd:</b>							
7	Noordwijk	Herenweg	Laanbeplanting, hagen		800		€ 13.600,00
8	Noordwijk	Duinweg	Laanbeplanting, hagen		200		€ 3.400,00
9	Noordwijk	Watersnip N205	Laanbeplanting, hagen		290		€ 4.930,00
10	Katwijk	N206	Laanbeplanting, bomen	16			€ 2.880,00
11	Katwijk	Trappenberglaan	Laanbeplanting, bomen	18			€ 3.240,00
12	Hillegom	Wilhelminalaan	Laanbeplanting, bomen	38			€ 6.840,00
13	Noordwijkerhout	Delfweg	Laanbeplanting, hagen		983		€ 16.711,00
13	Teylingen	Rijnsburgerweg	2 zichtlocaties	12		100	€ 2.585,00
14	Noordwijkerhout	Rotonde Gooweg	Entree, bomen en hagen	32	160		€ 8.480,00
15	Noordwijkerhout	Rotonde Schippersvaartweg	Entree, bomen en hagen	8			€ 1.440,00
16	Noordwijkerhout	Schelfweg	Laanbeplanting, hagen		290		€ 4.930,00
<b>Najaar 2010 te realiseren:</b>							
17	Lisse	Essenlaan	Laanbeplanting, bomen en hagen		100		€ 1.700,00
18	Noordwijkerhout	Rotonde De Zilk/Vogelenzang	Entree, bomen en hagen	2	50		€ 1.210,00
19	Noordwijkerhout	Rotonde De Zilk/Hoogduinweg	Entree, bomen	13			€ 2.340,00
20							€ 0,00
<b>TOTAAL te realiseren</b>				<b>139</b>	<b>2873</b>	<b>100</b>	<b>€ 74.286,00</b>
<b>TOTAAL gerealiseerd te realiseren</b>				<b>259</b>	<b>5344</b>	<b>100</b>	<b>€ 133.843,95</b>
<b>Resultaatsverplichting binnen project</b>				<b>500</b>	<b>2400</b>	<b>800</b>	<b>€ 134.200,00</b>

## Bijlage 2 Subsidiebrieven t.b.v. gemeenten

### Aanplantseizoen 1.

Gemeente Teylingen  
T.a.v. de heer P. Quist  
Postbus 149  
2215 ZJ VOORHOUT

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 6 mei 2009  
**ons kenmerk** : 4901.0508  
**contactpersoon** : Pieter Balkenende  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 654  
**e-mail** : pieter.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Quist,

In ons schrijven van d.d. 12 maart 2009 hebben we aangegeven dat er een bedrag is gereserveerd van **€ 19.450,-** op basis van de aan te leggen landschapselementen binnen de Gemeente Teylingen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Het werkelijk aantal meters aangelegde hagen is hoger en het werkelijk aangeplante aantal laanbomen is lager dan genoemd in dit schrijven. Om deze reden moeten we het subsidiebedrag bijstellen.

Binnen gemeente Teylingen werden vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Beoogd:</b>	<b>Werkelijk aangelegd:</b>
Zuidelijke Randweg, Voorhout	75 stuks <u>laanbomen</u>	74 stuks <u>laanbomen</u>
Zuidelijke Randweg, Voorhout	350 m <sup>2</sup> haagbeplanting	510 m <sup>2</sup> haagbeplanting

Voor de aanleg en de nazorg van deze elementen is in het project het aangepaste bedrag gereserveerd van **€ 21.990,-**. De elementen zijn door Hoek hoveniers uit Voorhout aangelegd conform offerte en werkplannen. De oplevering van de aangelegde elementen heeft reeds plaats gevonden op woensdag 22 april 2009.

Het genoemde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op 25.51.20.530 t.n.v. Gemeente Teylingen o.v.v. 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 1'.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

J.R. Hoekstra,  
directeur

Gemeente Katwijk  
T.a.v. de heer J. Oudshoorn  
Postbus 589  
2220 AN KATWIJK

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 12 maart 2009  
**ons kenmerk** : 4901.0282  
**contactpersoon** : Pieter Balkenende  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 654  
**e-mail** : pieter.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Oudshoorn,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband Holland-Rijnland.

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente Katwijk worden vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Elementen:</b>
Fietspad 't Heen, <u>Rijnsburg</u>	39 stuks laanbomen
Fietspad 't Heen, <u>Rijnsburg</u>	90 m <sup>2</sup> haagbeplanting

Voor de aanleg en de nazorg van deze elementen is in het project een bedrag gereserveerd van **€ 4.500,95**. Dit bedrag is conform de overlegde offerte van Hoek hoveniers voor de aanleg en de nazorg van bovengenoemde elementen. De elementen worden vóór 3 april 2009 door Hoek hoveniers uit Voorhout aangelegd conform offerte en werkplannen. Deze zijn besproken met u als vertegenwoordiger van de gemeente Katwijk. De betreffende aannemer ontvangt van u de opdracht en legt aan u verantwoording af.

Gaarne ontvang ik van uw gemeente een bank- of girorekeningnummer waar het bovengenoemde bedrag op kan worden overgemaakt. Het bedrag zal worden overmaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 1'.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

J.R. Hoekstra,  
directeur

Gemeente Noordwijk  
T.a.v. de heer B. van Laar  
Postbus 398  
2200 AG NOORDWIJK

**onderwerp** : Oeverboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 6 mei 2009  
**ons kenmerk** : 4901.504  
**contactpersoon** : Pieter Balkenende  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 654  
**e-mail** : pieter.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer van Laar,

In ons schrijven van d.d. 12 maart 2009 hebben we aangegeven dat er een bedrag is gereserveerd van **€ 32.980,-** op basis van de aan te leggen landschapselementen binnen de Gemeente Noordwijk in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Het werkelijk aantal meters aangelegde hagen is lager dan genoemd in dit schrijven. Om deze reden moeten we het subsidiebedrag bijstellen.

Binnen gemeente Noordwijk werden vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Beoogd:</b>	<b>Werkelijk aangelegd:</b>
Beeklaan	650 m <sup>2</sup> haagbeplanting	565 m <sup>2</sup> haagbeplanting
Nortghodreef	240 m <sup>2</sup> haagbeplanting	256 m <sup>2</sup> haagbeplanting
Duinweg	1050 m <sup>2</sup> haagbeplanting	975 m <sup>2</sup> haagbeplanting

Voor de aanleg en de nazorg van deze elementen is in het project het aangepaste bedrag gereserveerd van **€ 30.532,-**. De elementen zijn door Hoek hoveniers uit Voorhout aangelegd conform offerte en werkplannen. De oplevering van de aangelegde elementen heeft reeds plaats gevonden op woensdag 22 april 2009.

Het genoemde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op n.v. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag 28.50.06.126 o.v.v. 'subsidie hagen middengebied'.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

J.R. Hoekstra,  
directeur

Gemeente Lisse  
T.a.v. de heer H. van der Kaaden  
Postbus 200  
2160 AE LISSE

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 6 mei 2009  
**ons kenmerk** : 4901.0506  
**contactpersoon** : Pieter Balkenende  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 654  
**e-mail** : pieter.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer van der Kaaden,

In ons schrijven van d.d. 12 maart 2009 hebben we aangegeven dat er een bedrag is gereserveerd van **€ 2.960,-** op basis van de aan te leggen landschapselementen binnen de Gemeente Lisse in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Het werkelijk aantal meters aangelegde hagen is lager dan genoemd in dit schrijven. Om deze reden moeten we het subsidiebedrag bijstellen.

Binnen gemeente Lisse werden vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Beoogd:</b>	<b>Werkelijk aangelegd:</b>
Achterweg Zuid	7 stuks <u>laanbomen</u>	7 stuks <u>laanbomen</u>
Achterweg Zuid	100 m <sup>2</sup> haagbeplanting	75 m <sup>2</sup> haagbeplanting

Voor de aanleg en de nazorg van deze elementen is in het project het aangepaste bedrag gereserveerd van **€ 2.535,-**. De elementen zijn door Hoekhoveniers uit Voorhout aangelegd conform offerte en werkplannen. De oplevering van de aangelegde elementen heeft reeds plaats gevonden op woensdag 22 april 2009.

Het genoemde bedrag wordt per omgaande overgemaakt op 28.50.05.065 t.n.v. Gemeente Lisse o.v.v. 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 1'.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

J.R. Hoekstra,  
directeur

## Aanplantseizoen 2.

Gemeente Hillegom  
T.a.v. de heer V. Lommerse  
Postbus 32  
2180 AA HILLEGOM

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 14 april 2010  
**ons kenmerk** : 4901.0583  
**contactpersoon** : Erwin Pronk  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 673  
**e-mail** : erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Lommerse,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband Holland-Rijnland.

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente Hillegom zijn van uit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Elementen:</b>
<u>Wilhelminalaan, Hillegom</u>	38 stuks <u>laanbomen</u>

De bovengenoemde elementen zijn aangelegd door Mense uit Heemstede conform het werkplan en de offerte. Voor de aanleg van deze elementen is een bedrag gereserveerd van € 6.840,-. Dit gereserveerde bedrag zal spoedig worden overgemaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 2' op het bij ons bekende rekeningnummer: 28.50.03.925 t.n.v. Gemeente Hillegom.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

F. E. Schrandt,  
directeur

Gemeente Teylingen  
T.a.v. de heer P. Quist  
Postbus 149  
2215 ZJ VOORHOUT

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 14 april 2010  
**ons kenmerk** : 4901.0585  
**contactpersoon** : Erwin Pronk  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 673  
**e-mail** : erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Quist,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband Holland-Rijnland.

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente Teylingen zijn vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Elementen:</b>
<u>Rijnsburgerweg, Voorhout</u>	12 stuks <u>laanbomen</u>
<u>Rijnsburgerweg, Voorhout</u>	100 m <sup>2</sup> <u>bosplantsoen</u>

De bovengenoemde elementen zijn aangelegd door De Regt Groenprojecten uit Lisserbroek conform de werkplannen en offerte. Voor de aanleg en nazorg van deze elementen is een bedrag gereserveerd van **€ 2.585,-**. Dit gereserveerde bedrag zal spoedig worden overgemaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 2' op het bij ons bekende rekeningnummer: 25.51.20.530 t.n.v. Gemeente Teylingen.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

F. E. Schrandt  
directeur



Gemeente Noordwijk  
T.a.v. de heer B. van Laar  
Postbus 398  
2200 AG NOORDWIJK

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 14 april 2010  
**ons kenmerk** : 4901.0589  
**contactpersoon** : Erwin Pronk  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 673  
**e-mail** : erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Van Laar,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband Holland-Rijnland.

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente Noordwijk zijn vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Elementen:</b>
<u>Duinweg, Noordwijk</u>	200 m <sup>2</sup> haagbeplanting
<u>Watersnip, Noordwijk</u>	290 m <sup>2</sup> haagbeplanting
<u>Herenweg, Noordwijk</u>	800 m <sup>2</sup> haagbeplanting

De bovengenoemde elementen zijn aangelegd door De Regt Groenprojecten uit Lissbroek conform de werkplannen en offerte. Voor de aanleg van deze elementen is een bedrag gereserveerd van **€ 21.930,-**. Dit gereserveerde bedrag zal spoedig worden overgemaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 2' op het bij ons bekende rekeningnummer: 28.50.06.126 t.n.v. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

F. E. Schrandt,  
directeur

Gemeente Noordwijkerhout  
T.a.v. de heer H. van der Voort  
Postbus 13  
2210 AA NOORDWIJKERHOUT

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 14 april 2010  
**ons kenmerk** : 4901.0587  
**contactpersoon** : Erwin Pronk  
**doorkies nummer** : 0182 - 683 673  
**e-mail** : erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Van der Voort,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband [Holland-Rijnland](#).

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente [Noordwijkerhout](#) zijn vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

Locatie:	Elementen:
<a href="#">Delfweg, Noordwijkerhout</a>	983 m <sup>2</sup> haagbeplanting

De bovengenoemde elementen zijn aangelegd door De Regt Groenprojecten uit [Lisserbroek](#) conform het werkplan en de offerte. Voor de aanleg van deze elementen is een bedrag gereserveerd van **€ 16.711,-**. Dit gereserveerde bedrag zal spoedig worden overgemaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 2' op het bij ons bekende rekeningnummer: 285006134 t.n.v. Gemeente [Noordwijkerhout](#).

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

F. E. [Schrandt](#),  
directeur

Gemeente Katwijk  
T.a.v. de heer J. Oudshoorn  
Postbus 589  
2220 AN KATWIJK

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 14 april 2010  
**ons kenmerk** : 4901.0591  
**contactpersoon** : Erwin Pronk  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 673  
**e-mail** : erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl

Geachte heer Oudshoorn,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband Holland-Rijnland.

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente Katwijk zijn vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Elementen:</b>
<u>Fietspad Trappenberglaan</u>	18 stuks <u>laanbomen</u>
<u>Fietspad N206</u>	16 stuks <u>laanbomen</u>

De bovengenoemde elementen zijn aangelegd door De Regt Groenprojecten uit Lisserbroek conform de werkplannen en offerte. Voor de aanleg van deze elementen is een bedrag gereserveerd van **€ 6.120,-**. Dit gereserveerde bedrag zal spoedig worden overgemaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 2' op het bij ons bekende rekeningnummer: 11.00.33.000 t.n.v. Gemeente Katwijk.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

F. E. Schrandt  
directeur

Gemeente Noordwijkerhout  
T.a.v. de heer H. van der Voort  
Postbus 13  
2210 AA NOORDWIJKERHOUT

**onderwerp** : Overboeking uitvoeringsbudget  
**datum** : Waddinxveen, 29 april 2010  
**ons kenmerk** : 4901.  
**contactpersoon** : Erwin Pronk  
**doorkiesnummer** : 0182 - 683 673  
**e-mail** : [erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl](mailto:erwin.pronk@zh.landschapsbeheer.nl)

Geachte heer Van der Voort,

Bij onze stichting is een uitvoeringsbudget gereserveerd voor de aanleg van landschapselementen in het kader van het project 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Dit budget is aan onze stichting toegekend in 2008 vanuit het samenwerkingsverband [Holland-Rijnland](#).

Hierbij deel ik u mee dat wij een gedeelte van het uitvoeringsbudget aan u zullen overboeken ten behoeve van de opdrachtverlening.

Binnen uw gemeente [Noordwijkerhout](#) zijn vanuit het aan u toegewezen uitvoeringsbudget de volgende elementen aangelegd:

<b>Locatie:</b>	<b>Elementen:</b>
<a href="#">Schelfweg, Noordwijkerhout</a>	290 m <sup>2</sup> haagbeplanting
<a href="#">Schippervaartseweg, Noordwijkerhout</a>	8 stuks leibomen
<a href="#">Ronde Gooweg, Noordwijkerhout</a>	160 m <sup>2</sup> haagbeplanting
	32 stuks lei- en laanbomen

De bovengenoemde elementen zijn aangelegd door [Sporto uit Noordwijkerhout](#) conform de voorwaarden binnen het project "Bollenstreek Mooi Landschap". Voor de aanleg van deze elementen is een bedrag gereserveerd van € 14.850,-. Dit gereserveerde bedrag zal spoedig worden overgemaakt met het kenmerk 'Uitvoeringsbudget Bollenstreek Mooi Landschap fase 2' op het bij ons bekende rekeningnummer: 285006134 t.n.v. Gemeente [Noordwijkerhout](#).

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

F. E. [Schrandt](#)  
directeur

*Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland, Iepaan 35, 2742 ZG WADDINXVEEN  
Telefoon 0182 - 68 36 66, Fax 0182 - 58 04 30, E-mail: [info@zh.landschapsbeheer.nl](mailto:info@zh.landschapsbeheer.nl)  
[www.landschapsbeheerzuidholland.nl](http://www.landschapsbeheerzuidholland.nl) Postbank nr. 4455531, Kv.K 41150748*

# Gemeenten in de regio steken geld in bomen en hagen



In de Duin- en Bollenstreek worden de komende anderhalf jaar op allerlei plaatsen hagen, bomen en houtsingels aangeplant. Daardoor wordt het oorspronkelijk cultuurlandschap hersteld en wordt de belevingswaarde van de Bollenstreek vergroot.

Tekstbewerking: Wim Ciggaar  
Foto: PR

Voor deze actie is door de Regio Holland Rijnland € 400.000 beschikbaar gesteld uit het fonds voor het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Deze gelden zijn in de afgelopen jaren samengebracht door de gemeenten Hillegrim, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (de voormalige SDB-gemeenten). Dit geld is niet volledig benut doordat de aanvraagprocedure te omslachtig was. Het bestuur van Holland Rijnland heeft daarom besloten de resterende gelden actief in te zetten, waardoor de Bollenstreek in korte tijd wordt voorzien van duurzaam en robuust groen. Daarmee blijft ook de oorspronkelijke doelstelling van de fondsen gehandhaafd: "Het versterken van het cultuurlandschap in de Duin- en Bollenstreek door het herstellen en opnieuw aanleggen van karakteristieke streekeigen landschapselementen."

## BOLLENSTREEK MOOI LANDSCHAP

Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond gaan het project "Bollenstreek Mooi Landschap" samen uitvoeren, in nauw overleg met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. ANLV Geestgrond besteedt de werkzaamheden uit aan Reijers Landschapsadvies en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Momenteel worden locaties geïnventariseerd die in aanmerking komen voor een groene impuls. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan wegen en lanen in het buitengebied, de entrees van de dorpen en andere zichtlocaties. Op kleinschalig niveau zullen houtsingels, hagen en erfbeplanting worden geplant bij moderne bloembollenkwekerijen en exportbedrijven, zodat die beter ingepast worden in het landschap en bij een aantal particulieren in het buitengebied. Gegadigden hiervoor kunnen zich aanmelden.

## HAGEN, HOOTSINGELS EN LAANBEPLANTING

In totaal zullen 500 laanbomen, 1/4 kilometer hagen, 800 m<sup>2</sup> bosplantsoen en 400 m<sup>2</sup> houtsingel worden aangeplant en zullen tien prefab bollenschuren worden aangekleed met groen, zodat ze minder opvallen. Het planten gebeurt in twee fases: de eerste bomen en hagen gaan al in het najaar van 2008 de grond in, de tweede plantronde volgt in het najaar van 2009. Bij de beplanting wordt gekozen voor streekeigen soorten die passen in het landschap van de Bollenstreek, zoals zwarte elzen, essen, eiken, beukenhagen en meidoorns. Doel van de actie "Bollenstreek Mooi Landschap" is het cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek te versterken, waardoor de landschappelijke kwaliteit toeneemt. Daardoor wordt ook de positieve belevingswaarde van het landschap voor de burger, ondernemer, recreant en toerist vergroot en wordt het woon-, werk- en leefmilieu versterkt.

## REGIONALE AANPAK

De gemeenten in de regio en Holland Rijnland zijn enthousiast over de actie, vertelt Hans Horlings, wethouder van Voorschoten, maar ook portefeuillehouder Landschap in Holland Rijnland. "Bij de Greenport Bollenstreek spelen veelal economische aspecten een rol, zoals het instandhouden van de teelt, locaties voor bedrijven en de bereikbaarheid van de streek. Dat is allemaal prima maar het is ook nodig dat het landschap wordt versterkt en verfraaid. De Bollenstreek is van ons allemaal, het is een wereldwijd bekend landschap, dat het juist moet hebben van de mooie vergezichten en de groene omlijsting. Verbetering van de economie en versterking van het landschap moeten wat dat betreft hand in hand gaan. Het is de afgelopen jaren niet helemaal gelukt om deze doelstelling uit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek te realiseren. Gelukkig hebben de gemeenten niet gezegd: geef dat geld dan maar terug, maar staan ze achter deze nieuwe gezamenlijke aanpak, waarmee een kwaliteitsverbetering voor het landschap kan worden bereikt."

Wie meer informatie wil over de landschapsprojecten kan contact opnemen met Pieter Balkenende, regiocoördinator van Landschapsbeheer Zuid-Holland, tel. 0182 - 683 654 of E-mail: Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl



Vier ton voor nieuw groen 31-7-08

## Landschap Bollenstreek krijgt opknappbeurt

DOOR ANTON DIEDRICH

**DUIN- EN BOLLENSTREEK** - Het oorspronkelijke cultuurlandschap in de Duin- en Bollenstreek krijgt een opknappbeurt. De regio Holland Rijnland geeft 400.000 euro uit om op verschillende plaatsen nieuwe hagen, bomen en houtsingels te planten. Dat moet de 'belevingswaarde van de Bollenstreek vergroten', meldt het samenwerkingsverband van gemeenten tussen Alphen en de kust.

In totaal gaat het om 500 laanbomen, 4,4 kilometer hagen, 800 vierkante meter bosplantsoen en 400 vierkante meter houtsingel die er de komende jaren bijkomen. Het geld komt uit het fonds voor het landschapsbeleidsplan in de Duin- en Bollenstreek. De afgelopen jaren hebben Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Hillegom steeds geld in dat fonds gestort, maar omdat het aanvragen van bijdrages uit dat fonds ingewikkeld was, is er een groot bedrag niet gebruikt. In plaats van terugstorten in de gemeentekassen, kiest Holland Rijnland ervoor het uit te geven aan 'duurzaam en robuust' groen.

Een van de oorspronkelijke doelstellingen van het geld was het versterken van het cultuur-

landschap in de Duin- en Bollenstreek door het herstellen en opnieuw aanleggen van karakteristieke streekeigen landschapselementen. Volgens het regiobestuur gebeurt dat op deze manier ook.

Het is nog niet bekend waar de nieuwe bomen en struiken worden geplant. Momenteel worden plaatsen geïnventariseerd die in aanmerking komen. Daarbij wordt gedacht aan wegen en lanen in het buitengebied, de entrees van de dorpen en andere in het oog springende locaties. Ook komen kleinere hagen en erfplanting bij moderne bloembollenkwekerijen en exportbedrijven, zodat die beter ingepast worden in het landschap.

Het planten gebeurt in twee fases: de eerste bomen en hagen gaan al dit najaar de grond in, de tweede plantronde volgt in het najaar van 2009. Bij de beplanting wordt gekozen voor streekeigen soorten die passen bij in het landschap van de Bollenstreek, zoals zwarte elzen, essen, eiken, beukenhagen en meidoorns.

Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond voeren het project 'Bollenstreek Mooi Landschap' samen uit.





## **Wethouder Martijn Vroom plant meidoornstruiken bij De Watersnip**

*Dinsdag 2 maart plantte wethouder Martijn Vroom onder het toezien van Hans Hoek van gemeentewerken de eerste meidoornstruiken die een 300 meter lange haag moeten gaan vormen in het natuurgebied De Watersnip langs de N206. Daarmee geeft de gemeente, in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-Holland, uitvoering aan het beleid om meer karakteristieke streekeigen landschapselementen aan te leggen. De meidoorn is een inheemse soort en komt veel in de Hollandse duinen voor. De struik is vogelvriendelijk. In het najaar doen vele trekvogels, zoals de koperwiek, de zanglijster en de kramsvogel, zich tegoed aan de feloranje bessen. In de broedtijd biedt de struik een veilige plek aan inheemse 'broeders'. Het behoeft dan ook weinig betoog dat de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk heeft aangedrongen op de aanplant ervan. (Tekst + foto: Joke van der Zanden)*



## Persbericht

Waddinxveen, 22 september 2009

### Europa investeert in landschap Bollenstreek

Project Bollenstreek Mooi Landschap vervolgt

Het landschap in de Duin- en Bollenstreek ondergaat een opknappbeurt. Het in 2008 gestarte project 'Bollenstreek Mooi Landschap' krijgt een vervolg. In maart 2009 hebben Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland samen met Gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor twee grote landschapsprojecten subsidie aangevraagd via de Provincie voor Europese POP-middelen. (Plattelands Ontwikkelings Programma). Recent is de beschikking ontvangen en kan dus gestart worden met de uitvoering van de projecten.

Op een groot aantal plaatsen zijn afgelopen winterperiode landschapselementen aangelegd in de vorm van hagen, houtsingels, laanbeplantingen en erfbeplantingen. Vanwege het succes van het eerste project is besloten extra middelen aan te vragen via de Provincie Zuid-Holland. De helft van de middelen worden betaald uit het fonds wat is ontstaan naar aanleiding van het Landschapsbeleidsplan en de andere helft dus uit de Europese pot. Totaal is met het nieuwe project een bedrag van ruim 600.000 euro gemoeid.

Landschapsbeheer Zuid-Holland zal met name in samenwerking met gemeenten het landschap gaan opknappen. Doelstelling is om 7,5 laanbeplanting aan te pakken. Dit komt neer op het aanleggen nieuwe laanbeplantingen in de vorm van 400 stuks laanbomen, 2500 meter hagen en houtsingels. Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond gaat in samenwerking met particulieren aan de slag om landschapselementen aan te leggen. De vereniging zal de werkzaamheden uitbesteden aan Reijers Landschapsadvies. Het project heeft een looptijd tot en met het najaar van 2011.





## *Helft hagen en bomen uit actieprogramma aangeplant* **'Bollenstreek Mooi Landschap' maakt de streek groener**

**BOLLENSTREEK** – Op vrijdag 3 april is de laatste boom van dit plantseizoen van "Bollenstreek Mooi Landschap" geplant. De heer Hans Horlings, portefeuillehouder Natuur en Landschap in Regio Holland Rijnland, markeert daarmee het succes van het project om de Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener te maken.

Het project, waaraan gemeenten én particulieren in de Bollenstreek meedoen, is een enorm succes. In een jaar tijd zijn door de hele Bollenstreek heen op 25 erven van agrariërs houtsingels, hagen en andere landschapselementen aangelegd. Moderne bloembollenkwekerijen en exportbedrijven in het buitengebied worden hierdoor beter ingepast in het landschap. Aan de Achterweg-Zuid in Lisse bijvoorbeeld zijn leilindes, beukenhagen en fruitbomen aangeplant, die de nieuwe bedrijfshallen van Loonbedrijf P. Romijn en enkele andere agrariërs in het groen zetten. Dit onderdeel van het project valt onder de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. Reijers Landschapsadvies voert het uit, in samenwerking met Hoveniersbedrijf Frans Jansen, Gruljter Groen en de Mare Groep.



### **Bollenstreek Mooi Landschap**

Landschapsbeheer Zuid-Holland werkt in samenwerking met de zes Bollenstreekgemeenten aan een kwaliteitsverbetering van het landschap in het buitengebied, op gronden die in bezit zijn van de gemeenten. Op zes zichtlocaties zijn afgelopen weken hagen en laanbomen aangelegd in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Katwijk. Langs de Zuidelijke Randweg in Voorhout zijn 75 grote zomereiken aangeplant en in het Noordwijkse Middengebied zijn langs de Beeklaan, Duinweg en Northgodreef over een lengte van 2000 meter ligusterhagen geplant. Landschapsbeheer Zuid-Holland werkt hiervoor samen met Hoek Hoveniers uit Voorhout.

Doel van "Bollenstreek Mooi Landschap" is het karakteristieke cultuurlandschap van de Bollenstreek te herstellen en daarmee de kwaliteit van het landschap zichtbaar te verhogen. Dit vergroot de positieve belevingswaarde van het landschap voor de burger, ondernemer, recreant en toerist en versterkt het woon-, werk- en leefmilieu.

### **Fonds van de zes Bollenstreek-gemeenten**

De Regio Holland Rijnland heeft € 400.000 beschikbaar gesteld uit het fonds voor de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben deze gelden de afgelopen jaren samengebracht. Het bestuur van Holland Rijnland heeft in 2008 besloten met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland samen te werken om de doelstelling van de fondsen te realiseren.

In totaal zullen 500 laanbomen, 4,4 km hagen, 800 m<sup>2</sup> bosplantsoen en 400 m<sup>2</sup> houtsingels worden geplant. Bovendien worden tien prefab schuren met groen omgeven. Het planten gebeurt in twee plantseizoenen: de eerste bomen en hagen zijn afgelopen najaar en winter de grond in gegaan, de tweede plantronde volgt in het najaar van 2009. Bij de beplanting is gekozen voor streekeigen soorten die passen in het landschap van de Bollenstreek, zoals zwarte elzen, essen, eiken, beukenhagen en meidoorns.

#### **"Bollenstreek een stuk groener geworden"**

Regio Holland Rijnland-bestuurder Hans Horlings, die op 3 april jl. de laatste boom van dit seizoen plantte aan de Achterweg-Zuid in Lisse, is heel tevreden met het project. "In anderhalf jaar is de Bollenstreek een stuk groener geworden. Het is heel mooi om daarvan na dit eerste plantseizoen al zoveel resultaat te zien. Ik dank iedereen van harte die hieraan meewerkt. Een mooi effect van het project "Bollenstreek Mooi Landschap" is dat particulieren in de streek



zelf ook aan de slag gaan met het aanplanten en bijhouden van streekeigen groen."

Vanwege het succes bekijkt Holland Rijnland met de Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland of zij de uitvoering de komende twee jaar kunnen voortzetten.

Wie meer informatie wil over de landschapsprojecten kan contact opnemen met Pieter Balkenende, regiocoördinator van Landschapsbeheer Zuid-Holland, tel. 0182 – 683 654 of E-mail:

[Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl](mailto:Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl)

---

#### **Bij de foto's:**

*Hans Horlings, portefeuillehouder Natuur en Landschap in Regio Holland Rijnland, plantte op 3 april jl. aan de Achterweg-Zuid in Lisse de laatste boom van dit plantseizoen in het kader van het project "Bollenstreek Mooi Landschap". (Foto's Marca Bultink)*

#### **Noot voor de redactie:**

Nadere informatie de landschapsprojecten is verkrijgbaar bij:

\* Landschapsbeheer Zuid-Holland, Pieter Balkenende, regiocoördinator tel. 0182-683 654 of tel. 06-22.97.79.84 of E-mail: [Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl](mailto:Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl)

\* Reijers Landschapsadvies: Nathalie Reijers: tel. 06-27.51.29.87 of E-mail [nathalie@reijerslandschapsadvies.nl](mailto:nathalie@reijerslandschapsadvies.nl)



## Bijlage 4 Foto's van de resultaten

### Herenweg te Noordwijk



**Nulsituatie**



**Eindresultaat**



Eindresultaat



Eindresultaat



Duinweg te Noordwijk



Nulsituatie



Nulsituatie



**Eindresultaat**



**Eindresultaat**



## Rijnsburgerweg te Teylingen



Nulsituatie



Nulsituatie



**Eindresultaat**



**Eindresultaat**



## Wilhelminalaan te Hillegom



Eindresultaat

## Watersnip te Noordwijk



**Nulsituatie**



**Eindresultaat**

## Trappenberglaan te Katwijk



Nulsituatie



Eindresultaat



## N206 Fietspad te Katwijk



Nulsituatie



Eindresultaat

**Fietspad 't Heen te Katwijk**



**Nulsituatie**



**Eindresultaat**



Duinweg te Noordwijk



Eindresultaat



Eindresultaat

Rotonde Schippervaartseweg te Noordwijkerhout



Eindresultaat



Eindresultaat

## Schelftweg te Noordwijkerhout



Eindresultaat



Eindresultaat



## Rotonde Gooweg te Noordwijkerhout



Nulsituatie



Eindresultaat



Eindresultaat

## Zuidelijke Randweg te Teylingen



**Nulsituatie**



**Eindresultaat**



Nortgodreef te Noordwijk



Nulsituatie



Eindresultaat



## Achterweg- Zuid te Lisse



Nulsituatie



Eindresultaat

## Delfweg Noordwijkerhout



**Nulsituatie**



**Eindresultaat**



## Bijlage 5. Overzichtskaart van aanplantlocaties



- Bosplantsoen
- Hagen
- Laanbomen